



COMUNE DI ZEDDIANI

Provincia di Oristano

Via Roma, 103 - CAP 09070

AREA TECNICA

Prot.° 1838 Del _____

9 APR. 2013

*Alla cortese attenzione
dell'Organo di Valutazione*

Relazione sulle Performance

Unità Organizzativa: Area Tecnica - SUAP

Dirigente/Responsabile: Geom. Sebastiano Piredda

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 07/08/2012.

Obiettivo Performance Organizzativa (1)

Titolo:

Lavori di recupero, ristrutturazione e Risanamento del Centro di aggregazione Sociale per la realizzazione di una struttura residenziale comunità alloggio - Progetto Bando BIDDAS.

Descrizione/Risultato Atteso:

Espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, stipula del contratto d'appalto e consegna dei lavori entro il 31 ottobre 2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

In data 02/03/2012, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori.
In data 21/05/2012, è stata indetta la procedura di gara per l'appalto dei lavori.
In data 26/06/2012 e in data 10/07/2012 sono state svolte le sedute di gara.
In data 10/09/2012 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva dei lavori.
In data 15/10/2012 scadevano i termini dilatori per la stipula del contratto.
In data 30/10/2012 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori.
In data 14/11/2012 è stata effettuata la consegna dei lavori.

Commento sul risultato raggiunto:

La tempistica dovuta all'espletamento della gara per l'acquisizione della documentazione e verifiche di legge necessarie per poter procedere all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto, nonché il rispetto dei termini minimi dilatori previsti dalla norma per la stipula del contratto hanno fatto ritardare il raggiungimento del risultato di 14 giorni rispetto al termine previsto.

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obbiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione e delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, si siano riscontrate notevoli difficoltà per il rispetto del termine stabilito per il raggiungimento del risultato. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.



Obiettivo Performance Individuale (2)

Titolo:

Manutenzione straordinaria e bitumatura della strada di Su Meriagu.

Descrizione/Risultato Atteso:

Espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, stipula del contratto d'appalto e consegna dei lavori entro il 31 dicembre 2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

In data 27/12/2012, mediante procedura negoziata è stato affidato a soggetto esterno l'incarico per la predisposizione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

In data 01/03/2013, è stata stipulata la convenzione con il professionista esterno incaricato.

E' in corso di predisposizione il progetto preliminare dei lavori.

Commento sul risultato raggiunto:

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, non è stato possibile procedere nei termini stabiliti al completo raggiungimento del risultato stabilito. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (3)

Titolo:

Manutenzione straordinaria, sistemazione dei magazzini comunali e bonifica dall'amianto delle coperture dei magazzini e della Biblioteca comunale.

Descrizione/Risultato Atteso:

Espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, stipula del contratto d'appalto e consegna dei lavori entro il 31 dicembre 2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

In data 27/12/2012, mediante procedura negoziata è stato affidato a soggetto esterno l'incarico per la predisposizione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

In data 14/02/2013, è stata stipulata la convenzione con il professionista esterno incaricato.

E' in corso di predisposizione il progetto preliminare dei lavori.

Commento sul risultato raggiunto:

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, non è stato possibile procedere nei termini stabiliti al completo raggiungimento del risultato stabilito. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (4)

Titolo:

Lavori di ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica dell'abitato.

Descrizione/Risultato Atteso:

Espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, stipula del contratto d'appalto e consegna dei lavori entro il 31 dicembre 2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

In data 27/12/2012, mediante procedura negoziata è stato affidato a soggetto esterno l'incarico per la predisposizione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

In data 21/01/2013, è stata stipulata la convenzione con il professionista esterno incaricato.

In data 21/02/2013, è stato presentato il progetto preliminare dei lavori;

In data 19/03/2013, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori.

Commento sul risultato raggiunto:

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, non è stato possibile procedere nei termini indicati al completo raggiungimento del risultato stabilito. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (5)

Titolo:

Lavori di Restauro della Chiesa Madonna delle Grazie - 2° lotto.

Descrizione/Risultato Atteso:

Compatibilmente con i tempi di acquisizione delle autorizzazioni e nulla-osta da parte degli enti competenti (Curia, MIBAC, RAS), si prevede l'approvazione del progetto esecutivo degli interventi e l'eventuale indizione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, entro il 31 dicembre 2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

In data 16/11/2012, mediante procedura negoziata è stato affidato a soggetto esterno l'incarico per la predisposizione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

In data 19/11/2012, è stata stipulata la convenzione con il professionista esterno incaricato.

Il progetto preliminare dei lavori è stato presentato in data 07/02/2013.

In data 15/02/2013 il progetto preliminare è stato inviato in Soprintendenza per la verifica dell'interesse archeologico di cui all'art. 95 del Decreto Legislativo 163/2006.

Commento sul risultato raggiunto:

Acquisito il parere della Soprintendenza per la verifica dell'interesse archeologico di cui all'art. 95 del Decreto Legislativo 163/2006, sarà possibile procedere all'approvazione del progetto preliminare e alla predisposizione delle successive fasi della progettazione ai sensi del DPR 207/2010.

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, è stato solo parzialmente al rispetto dei termini stabiliti per il raggiungimento del risultato. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (6)

Titolo:

PIA - Lavori di recupero e riqualificazione della Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo di Zeddiani.

Descrizione/Risultato Atteso:

Compatibilmente con i tempi di acquisizione delle autorizzazioni e nulla-osta da parte degli enti competenti (Curia, MIBAC, RAS), si prevede l'approvazione del progetto esecutivo degli interventi e l'eventuale indizione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, entro il 31 dicembre 2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

La procedura per l'affidamento a soggetto esterno dell'incarico per la predisposizione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stata avviata in data 05/03/2013, mediante pubblicazione di apposito avviso per l'indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata prevista dalla normativa vigente per l'affidamento dei servizi di progettazione il cui corrispettivo sia superiore ai 40.000 €. In data 20/03/2013 sono state acquisite n° 67 manifestazioni di interesse da parte di soggetti liberi professionisti esterni.

Commento sul risultato raggiunto:

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, non è stato possibile procedere nei termini stabiliti al raggiungimento del risultato stabilito. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (7)

Titolo:

Controllo, istruttoria, esame e rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia (Autorizzazioni e Concessioni edilizie).

Descrizione/Risultato Atteso:

Miglioramento della tempistica al fine della riduzione dei termini rispetto a quelli previsti dalla normativa settoriale vigente.

Risultato Raggiunto e indicatori:

Nel controllo, istruttoria esame e rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia sono stati rispettati i termini previsti dalla normativa settoriale vigente.

Commento sul risultato raggiunto:

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, sono state riscontrate notevoli difficoltà nell'operare una riduzione dei termini rispetto a quelli previsti dalla normativa settoriale. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (8)

Titolo:

Realizzazione della nuova numerazione civica dell'abitato.

Descrizione/Risultato Atteso:

Dovrà essere realizzata entro il 31 dicembre 2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

La nuova numerazione civica dell'abitato è stata realizzata entro il termine previsto.

Commento sul risultato raggiunto:

L'attività di numerazione è stata svolta dai due operai comunali coadiuvati dal personale del cantiere comunale occupazionale e da alcuni LSU impiegati tramite i servizi sociali.

Obiettivo Performance Individuale (9)

Titolo:

Programma di Sviluppo Rurale della RAS FESR - 2007-2013 Misura 125 - Azione 125.1 - Viabilità rurale - Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale. Manutenzione straordinaria della strada circondariale dell'abitato e di collegamento tra le strade provinciali.

Descrizione/Risultato Atteso:

Indizione gara d'appalto per l'affidamento dei lavori entro il termine del 7 giugno 2012. Compatibilmente con la tempistica prevista dalla normativa sulle procedure in materia di lavori pubblici, la consegna dei lavori dovrà avvenire entro il termine del 31 ottobre 2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

In data 24/05/2012, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori.

In data 01/06/2012, è stata indetta la procedura di gara per l'appalto dei lavori.

In data 05/07/2012 e in data 06/07/2012 sono state svolte le sedute di gara.

In data 13/09/2012 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

In data 10/10/2012 è stata presentata la documentazione per la stipula del contratto.

In data 18/10/2012 scadevano i termini dilatori per la stipula del contratto.

Commento sul risultato raggiunto:

Non si è proceduto alla stipula del contratto e alla conseguente consegna dei lavori, in quanto data la tipologia e caratteristiche dei lavori da eseguire e le tempistiche previste nel capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione dei lavori (90 giorni), e visto l'andamento della stagione autunnale ed invernale particolarmente piovosa e fredda, si è ritenuto opportuno procrastinare la stipula del contratto e la consegna dei lavori alla stagione primaverile più consona e adatta alla tipologia e buona riuscita dei lavori in progetto.

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, si siano riscontrate notevoli difficoltà per il rispetto del termine stabilito per il raggiungimento del risultato. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (10)

Titolo:

POR FESR 2007-2013 - Asse III - linea di attività 3.1.2



Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico dell'illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso. Adeguamento impianto di illuminazione pubblica – Progetto Opere di completamento.

Descrizione/Risultato Atteso:

Approvazione del progetto dei lavori di completamento, affidamento e realizzazione dei lavori entro il termine del 20 giugno 2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

I lavori sono stati regolarmente realizzati ed ultimati il giorno 18/06/2012.

Commento sul risultato raggiunto:

I lavori sono stati regolarmente eseguiti nel termine previsto.

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obbiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, si siano riscontrate notevoli difficoltà per il rispetto del termine stabilito per il raggiungimento del risultato. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (11)

Titolo:

Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica – Progetto opere complementari. Sostituzione di n° 16 pali di illuminazione all'interno del centro matrice.

Descrizione/Risultato Atteso:

Approvazione del progetto dei lavori complementari, affidamento e realizzazione dei lavori entro il termine del 20 giugno 2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

I lavori sono stati regolarmente realizzati ed ultimati il giorno 18/06/2012.

Commento sul risultato raggiunto:

I lavori sono stati regolarmente eseguiti nel termine previsto.

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obbiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, si siano riscontrate notevoli difficoltà per il rispetto del termine stabilito per il raggiungimento del risultato. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (12)

Titolo:

Adeguamento Piano Urbanistico Comunale al Piano Paesaggistico Regionale e al PAI e al Piano stralcio delle aste fluviali.

Descrizione/Risultato Atteso:

Affidamento incarico predisposizione Piano entro il termine del 31 dicembre 2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

In data 14/12/2012 è stata attivata la procedura per la scelta del contraente mediante pubblicazione della manifestazione di interesse finalizzata all'indagine di mercato per l'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico.

Il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse è stato stabilito per il 31/12/2012, successivamente prorogato a seguito di sopraggiunta ordinanza sindacale per la chiusura degli uffici al giorno 02/01/2013.

Entro il termine del 02/01/2013, sono state acquisite n° 7 manifestazioni di interesse.

Commento sul risultato raggiunto:

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obbiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, è stato solo parzialmente al rispetto dei termini stabiliti per il raggiungimento del risultato. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (13)

Titolo:

Interventi di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l'infanzia. L.R. 29/05/2007, n° 2 art. 27 comma 2 lett.f) . Messa a norma edificio scuola materna.

Descrizione/Risultato Atteso:

Affidamento incarico per la redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo entro il termine del 31 dicembre 2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

In data 27/12/2012, mediante procedura negoziata è stato affidato a soggetto esterno l'incarico per la predisposizione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

In data 17/01/2013, è stata stipulata la convenzione con il professionista esterno incaricato.

In data 04/03/2013, è stato presentato il progetto preliminare dei lavori;

In data 19/03/2013, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori.

Commento sul risultato raggiunto:

L'incarico è stato affidato entro il termine previsto.

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obbiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, si siano riscontrate notevoli difficoltà per il rispetto del termine stabilito per il raggiungimento del risultato. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (14)

Titolo:

Progetto comunale per l'occupazione relativo ai finanziamenti per le annualità 2011 e 2012.

Descrizione/Risultato Atteso:

Approvazione del progetto entro il termine del 31 dicembre 2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

In data 28/12/2012, è stato approvato il progetto degli interventi.

Commento sul risultato raggiunto:

Il progetto è stato approvato entro il termine previsto.

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto soprattutto ad una non equa distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, si siano riscontrate notevoli difficoltà per il rispetto del termine stabilito per il raggiungimento del risultato. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (15)

Titolo:

Procedura verifica dei residui passivi sulle somme di bilancio

Descrizione/Risultato Atteso:

Verifica da effettuarsi entro il termine del 31 dicembre 2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

La verifica è stata effettuata solo parzialmente in sinergia con l'area finanziaria contabile.

Commento sul risultato raggiunto:

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, si siano riscontrate notevoli difficoltà per il rispetto del termine stabilito per il raggiungimento del risultato. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (16)

Titolo:

Interventi urgenti di completamento del cimitero comunale (NUOVO)

Descrizione/Risultato Atteso:

Predisposizione della richiesta e della documentazione da presentare alla RAS per ottenimento del finanziamento per l'esecuzione dei lavori entro il 15 luglio 2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

In data 02/07/2012 è inviata alla RAS l'istanza di finanziamento con i relativi allegati.

In data 18/12/2012 è pervenuta dalla RAS la determinazione di delega e concessione del finanziamento richiesto.

Commento sul risultato raggiunto:

Il termine previsto è stato rispettato.

Si evidenzia come trattasi di un intervento non inserito negli obiettivi del piano approvato, ma che su richiesta dell'amministrazione è stato necessario eseguire.

Si evidenzia inoltre che l'introduzione dell'ulteriore obiettivo risulta aggiuntivo rispetto agli altri assegnati senza che sia stato rivisto dall'amministrazione l'aggiornamento del piano e la conseguente ridefinizione e rimodulazione degli obiettivi e dei relativi risultati attesi e termini assegnati.

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle

attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, si siano riscontrate notevoli difficoltà per il rispetto del termine stabilito per il raggiungimento del risultato. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (17)

Titolo:

Opere urgenti di messa in sicurezza, rinforzo e consolidamento delle strade comunali rurali all'interno del riordino fondiario di S'Isca (NUOVO)

Descrizione/Risultato Atteso:

Predisposizione della richiesta e della documentazione da presentare alla RAS per ottenimento del finanziamento per l'esecuzione dei lavori entro il 30 aprile 2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

In data 23/04/2012 è inviata alla RAS l'istanza di finanziamento con i relativi allegati.

In data 18/12/2012 è pervenuta dalla RAS la nota inerente l'ammissione a finanziamento.

In data 27/12/2012, è pervenuta dall'ARGEA la comunicazione di concessione del finanziamento e la comunicazione dei termini per la presentazione del progetto esecutivo degli interventi.

Commento sul risultato raggiunto:

Il termine previsto è stato rispettato.

Si evidenzia come trattasi di un intervento non inserito negli obiettivi del piano approvato, ma che su richiesta dell'amministrazione è stato necessario eseguire.

Si evidenzia inoltre che l'introduzione dell'ulteriore obiettivo risulta aggiuntivo rispetto agli altri assegnati senza che sia stato rivisto dall'amministrazione l'aggiornamento del piano e la conseguente ridefinizione e rimodulazione degli obiettivi e dei relativi risultati attesi e termini assegnati.

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, si siano riscontrate notevoli difficoltà per il rispetto del termine stabilito per il raggiungimento del risultato. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (18)

Titolo:

Predisposizione della documentazione tecnica necessaria per la fornitura e l'installazione di una pensilina nella fermata scuolabus sulla via IV Novembre (NUOVO)

Descrizione/Risultato Atteso:

Predisposizione della documentazione necessaria all'acquisizione del nulla-osta da parte degli enti competenti (MIBAC, RAS) per l'esecuzione dell'intervento entro il termine del 31/12/2012.

Affidamento della fornitura a ditta esterna entro il termine del 31/12/2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

In data 10/12/2012, è stata predisposta ed inviata alla RAS la documentazione tecnica necessaria per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.Lgs. 42/2004) necessaria per poter procedere all'installazione della struttura.

In data 20/12/2012, è stata affidata con procedura negoziata a ditta esterna la fornitura della pensilina.

Commento sul risultato raggiunto:

Il termine previsto è stato rispettato.

Si evidenzia come trattasi di un intervento non inserito negli obiettivi del piano approvato, ma che su richiesta dell'amministrazione è stato necessario eseguire.

Si evidenzia inoltre che l'introduzione dell'ulteriore obiettivo risulta aggiuntivo rispetto agli altri assegnati senza che sia stato rivisto dall'amministrazione l'aggiornamento del piano e la conseguente ridefinizione e rimodulazione degli obiettivi e dei relativi risultati attesi e termini assegnati.

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, si siano riscontrate notevoli difficoltà per il rispetto del termine stabilito per il raggiungimento del risultato. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (19)

Titolo:

Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nelle strade all'interno del centro abitato (NUOVO)

Descrizione/Risultato Atteso:

Affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

In data 14/09/2012, con procedura negoziata i lavori sono stati affidati a ditta specializzata.

Commento sul risultato raggiunto:

Il termine previsto è stato rispettato.

Si evidenzia come trattasi di un intervento non inserito negli obiettivi del piano approvato, ma che su richiesta dell'amministrazione è stato necessario eseguire.

Si evidenzia inoltre che l'introduzione dell'ulteriore obiettivo risulta aggiuntivo rispetto agli altri assegnati senza che sia stato rivisto dall'amministrazione l'aggiornamento del piano e la conseguente ridefinizione e rimodulazione degli obiettivi e dei relativi risultati attesi e termini assegnati.

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, si siano riscontrate notevoli difficoltà per il rispetto del termine stabilito per il raggiungimento del risultato. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (20)

Titolo:

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica dell'abitato e delle borgate per il quinquennio 2013/2017 (NUOVO)

Descrizione/Risultato Atteso:

Predisposizione del progetto del servizio comprensivo del calcolo della spesa, del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, del documento unico di valutazione dei rischi interferenti e lo schema del disciplinare di gara entro il termine del 31/12/2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

In data 18/12/2012, sono stati approvati gli atti relativi al progetto del servizio.



Commento sul risultato raggiunto:

Il termine previsto è stato rispettato.

Si evidenzia come trattasi di un intervento non inserito negli obiettivi del piano approvato, ma che si è reso necessario eseguire, vista anche la rilevanza del servizio rispetto all'interesse generale, al fine di assicurare il rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo 163/2006 non potendo procedere alla proroga dei precedenti contratti di affidamento già scaduti.

Si evidenzia inoltre che l'introduzione dell'ulteriore obiettivo risulta aggiuntivo rispetto agli altri assegnati senza che sia stato rivisto dall'amministrazione l'aggiornamento del piano e la conseguente ridefinizione e rimodulazione degli obiettivi e dei relativi risultati attesi e termini assegnati.

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, si siano riscontrate notevoli difficoltà per il rispetto del termine stabilito per il raggiungimento del risultato. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (21)

Titolo:

Copertura a tempo parziale di n° 1 posto di Istruttore Tecnico - Categoria C presso l'Ufficio Tecnico (NUOVO)

Descrizione/Risultato Atteso:

Epletamento delle procedure relative al bando di mobilità ed eventuali successive procedure necessarie per la copertura del posto e l'assunzione del personale entro il 31/12/2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

In data 18/05/2012, è stato approvato il bando di selezione pubblica per la procedura di mobilità volontaria per la copertura del posto.

In data 19/10/2012, avendo la procedura di mobilità avviata avuto esito negativo, è stato stabilito di procedere alla copertura del posto tramite scorrimento della graduatoria finale di merito, ancora in corso di validità, del concorso pubblico a suo tempo effettuato per la copertura del posto, assumendo con decorrenza dal 01/11/2012 il soggetto avente diritto.

Commento sul risultato raggiunto:

Si evidenzia come trattasi di un intervento non inserito negli obiettivi del piano approvato, ma che si è reso necessario eseguire, per assicurare la copertura del posto vacante secondo quanto previsto nel programma del fabbisogno del personale per il triennio 2012/2014 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 11/05/2012.

Si evidenzia inoltre che l'introduzione dell'ulteriore obiettivo risulta aggiuntivo rispetto agli altri assegnati senza che sia stato rivisto dall'amministrazione l'aggiornamento del piano e la conseguente ridefinizione e rimodulazione degli obiettivi e dei relativi risultati attesi e termini assegnati.

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, si siano riscontrate notevoli difficoltà per il rispetto del termine stabilito per il raggiungimento del risultato. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Obiettivo Performance Individuale (22)

Titolo:

Lavori di realizzazione delle opere di allestimento di un ecocentro comunale per il conferimento di rifiuti solidi urbani (NUOVO)

Descrizione/Risultato Atteso:

Affidamento dei lavori e consegna dei lavori entro il termine del 31/12/2012.

Risultato Raggiunto e indicatori:

In data 06/11/2012 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori.

In data 14/12/2012 è stata effettuata la consegna dei lavori.

Commento sul risultato raggiunto:

Il termine previsto è stato rispettato.

Si evidenzia come trattasi di un intervento non inserito negli obiettivi del piano approvato, ma che su richiesta dell'amministrazione è stato necessario eseguire.

Si evidenzia inoltre che l'introduzione dell'ulteriore obiettivo risulta aggiuntivo rispetto agli altri assegnati senza che sia stato rivisto dall'amministrazione l'aggiornamento del piano e la conseguente ridefinizione e rimodulazione degli obiettivi e dei relativi risultati attesi e termini assegnati.

Si sottolinea come, data la molteplicità e il numero degli obiettivi assegnati, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e di competenze e responsabilità poste in capo all'area tecnica, dovuto alla distribuzione delle attribuzioni dei servizi e ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della struttura comunale, si siano riscontrate notevoli difficoltà per il rispetto del termine stabilito per il raggiungimento del risultato. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare come per l'anno 2012 l'ufficio nello svolgimento dei compiti e azioni amministrativi e istruttori, abbia operato per 10 mesi con il solo impiego della posizione organizzativa in quanto l'istruttore tecnico, tra l'altro solo part-time 18 ore settimanali, ha potuto prendere servizio solo a far data dal 02/11/2012.

Redazione: Dirigente/Responsabile:



Sebastiano Piredda

Sebastiano Piredda

Validazione: Assessore

Dep. Piredda