

COMUNE DI ZEDDLANI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Unità Organizzativa AREA TECNICA
Responsabile Sebastiano Piredda

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015

Obiettivo N. A11

Titolo obiettivo *Monitoraggio affidamenti per la fornitura di lavori, beni e servizi*

Risultato atteso:

Verifica e monitoraggio con conseguente reportistica sullo stato di attuazione di quanto previsto nei capitolati d'appalto. La reportistica da presentare in concomitanza agli stati di avanzamento dei servizi, lavori e forniture. La reportistica deve essere redatta in modo tale da facilitarne la consultazione e la comprensione.

In relazione all'obiettivo suddetto si è provveduto a redigere e pubblicare per ciascun lavoro, servizio e fornitura effettuati, la scheda di rilevazione ai fini degli adempimenti di cui alla Legge 190/2012, art. 1, c. 32 nelle quali sono contenuti i seguenti dati:

- codice CIG assegnato dall'ANAC;
- l'oggetto dell'appalto;
- modalità di scelta del contraente;
- dati aggiudicatario ed elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura;
- l'importo di aggiudicazione;
- l'importo delle somme liquidate;
- le date di inizio e fine dell'affidamento.

Risultato raggiunto:

Il monitoraggio e controllo degli appalti dei lavori, dei servizi e delle forniture affidati e la verifica del rispetto dei capitolati di gara e d'appalto, in sede di liquidazione delle competenze dovute ai soggetti affidatari è stato effettuato costantemente. Tale monitoraggio è stato espletato mediante accertamento della regolare esecuzione, attraverso i seguenti indicatori:

- verifiche degli stati di avanzamento e degli atti di contabilità dei lavori;
- verifiche dei documenti di trasporto e accompagnamento;
- verifiche e accettazione delle fatture elettroniche emesse;
- verifiche del DURC tramite la piattaforma telematica;
- verifiche di Equitalia tramite la relativa piattaforma telematica ove necessario.

Per quanto attiene i beni e servizi acquistati tramite Convenzioni Consip o MEPA, si è operato mediante ODA in adesione alle Convenzioni in essere e tramite ODA o RDO, seguendo le specifiche contenute nelle convenzioni tipo e la verifica è stata effettuata tenendo conto delle condizioni e dei tempi stabiliti nelle convenzioni stesse e nelle relative guide.

Pertanto, tenuto conto che la verifica del rispetto dei capitolati ed il monitoraggio degli appalti è stato, in ogni caso, effettuato pur non essendo stata redatta una reportistica, (di cui peraltro, non è stata indicata alcuna modalità), si ritiene che l'obiettivo è da considerarsi parzialmente raggiunto.

	Descrizione/formula	Esito	Esito
		Atteso	Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100	80
	Conformità Operativa (efficacia): output prodotto/output programmato	100	80
	Conformità qualitativa: qualità dell'output prodotto (0 ÷ 100)	100	80

Note/commenti

COMUNE DI ZEDDLANI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Obiettivo N. B3

Titolo obiettivo *Tempi di pagamento alle Imprese fornitrici di beni e servizi*

Risultato atteso:

Rispetto dei tempi di pagamento alle Imprese fornitrici di beni e servizi nel rispetto dei vincoli in materia di patto di stabilità e dell'utilizzo anticipazione di cassa.

Risultato raggiunto:

L'indicatore per la tempestività dei pagamenti, tenuto conto dei vincoli in materia di patto di stabilità e dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa, risulta essere il seguente:

- 1° trimestre 2015, dal 01/01/2015 al 31/03/2015 -4,59 giorni, ovvero il tempo medio di pagamento dal ricevimento della fattura è di 25,41 giorni;
- 2° trimestre 2015, dal 01/04/2015 al 30/06/2015 -24,42 giorni, ovvero il tempo medio di pagamento dal ricevimento della fattura è di 5,58 giorni;
- 3° trimestre 2015, dal 01/07/2015 al 30/09/2015 -7,56 giorni, ovvero il tempo medio dal ricevimento della fattura è stato di 22,44 giorni;
- 4° trimestre 2015, dal 01/10/2015 al 31/12/2015 -24,12 giorni, ovvero il tempo medio di pagamento dal ricevimento della fattura è stato di 5,88 giorni.

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100	100
Conformità Operativa (efficacia): n° casi di rispetto dei tempi di pagamento/totale dei casi	100	100

Note/commenti

Obiettivo N. B13

Titolo obiettivo *Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi*

Risultato atteso:

Riaccertamento straordinario dei residui secondo le nuove modalità previste dal D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile al fine di adeguare l'ammontare unitario e complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio della competenza finanziaria cosiddetta potenziata, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Risultato raggiunto:

Il riaccertamento straordinario dei residui è stato effettuato congiuntamente all'ufficio finanziario.

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100	100
Conformità Operativa (efficacia): Ammontare dei crediti / Ammontare dei crediti effettivi ed esigibili	100	100
Conformità Operativa (efficacia): Ammontare dei debiti / Ammontare dei debiti effettivi ed esigibili	100	100

Note/commenti

COMUNE DI ZEDDLANI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Obiettivo N. E3

Titolo obiettivo *Manomissioni suolo pubblico. Verifica e ripristino*

Risultato atteso:

Verifica ripristini stradali e accertamento eventuali danni

Con nota Prot. n° 561 del 10/02/2015, ABBANOVA S.p.a. veniva diffidata in merito all'esecuzione dei ripristini, secondo le modalità previste nei provvedimenti autorizzativi a suo tempo rilasciati dal Comune, richiedendo alla stessa tempi certi e modalità di esecuzione degli stessi.

In data 19/06/2015 ABBANOVA invitava l'impresa appaltatrice dei lavori a procedere all'esecuzione dei ripristini secondo le previsioni progettuali dei lavori appaltati.

Risultato raggiunto:

In data 12/10/2015, l'impresa appaltatrice dei lavori richiedeva al Comune l'autorizzazione all'esecuzione dei ripristini.

In data 10/11/2015, ABBANOVA S.p.a. richiedeva al Comune di procedere ad autorizzare l'impresa appaltatrice ad eseguire i ripristini come da progetto appaltato;

In data 13/11/2015, si autorizzava l'impresa appaltatrice ad eseguire i ripristini secondo le modalità previste nel progetto appaltato, invitando comunque ABBANOVA S.p.a. a provvedere successivamente all'esecuzione dei ripristini secondo le modalità previste nei provvedimenti autorizzativi a suo tempo rilasciati dal Comune.

In data 22/01/2016 l'impresa appaltatrice ha eseguito i ripristini secondo quanto previsto nel progetto appaltato.

	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100	100
	Conformità Operativa (efficacia): N° interventi di manomissione suolo pubblico/ N° interventi di verifica ripristini stradali effettuati	100	100
	Conformità Operativa (efficacia): n° interventi di manutenzione successiva al ripristino	100	100

Note/commenti

Obiettivo N. E4

Titolo obiettivo *Aggiudicazione Lavori Pubblici. Rispetto tempistiche*

Risultato atteso:

Garantire il principio contabile secondo cui entro l'esercizio successivo a quello dell'avvio del procedimento di impiego delle risorse del quadro economico si pervenga all'aggiudicazione della gara con l'individuazione del contraente.

Risultato raggiunto:

- Lavori di ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica dell'abitato (Esecutivo approvato in data 10/06/2014). I lavori sono stati aggiudicati definitivamente in data 19/03/2015 con determinazione R.A.T. n° 9;
- Lavori di messa a norma dell'edificio della scuola Materna – Opere complementari (Esecutivo approvato in data 14/12/2014). I lavori sono stati definitivamente aggiudicati in data 13/01/2015 con determinazione R.A.T. n° 1;
- Lavori di restauro e riqualificazione della Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo (Esecutivo approvato in data 29/12/2014). I lavori sono stati

COMUNE DI ZEDDLANI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

aggiudicati definitivamente in data 02/04/2015 con determinazione R.A.T. n° 15;

- Lavori di manutenzione straordinaria dei magazzini comunali – Progetto completamento (Esecutivo approvato in data 21/04/2015). I lavori sono stati definitivamente aggiudicati in data 24/04/2015 con determinazione R.A.T. n° 19.
- Lavori di completamento della rete fognaria nella via XXIV Maggio e della rete idrica nella Via Sebastiano Satta – Progetto completamento (Esecutivo approvato in data 01/10/2015). I lavori sono stati definitivamente aggiudicati in data 20/10/2015 con determinazione R.A.T. n° 65.

	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
<i>Indicatori di risultato:</i>	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100	100
	Conformità Operativa (efficacia): aggiudicazione entro i termini previsti/totale aggiudicazioni programmate	100	100

Note/commenti

Obiettivo N. E7

Titolo obiettivo ***Edifici scolastici. Mantenimento funzionalità.***

Risultato atteso: Assicurare la manutenzione costante degli edifici scolastici e buon svolgimento delle manifestazioni scolastiche.

Risultato raggiunto: Tramite l'operaio comunale sono stati eseguiti in economia diretta tutti gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti volte ad assicurare il buon svolgimento dell'attività scolastica della scuola dell'infanzia. In particolare sono stati effettuati i controlli e monitoraggi periodici con cadenza quindicinale- mensile, dei quantitativi di gasolio presente nei serbatoi per l'alimentazione dell'impianto di riscaldamento al fine di programmarne i relativi rifornimenti e approvvigionamenti tramite procedure di convenzione MEPA; gli interventi di pulizia e sistemazione degli spazi esterni; gli interventi di manutenzione ordinaria delle apparecchiature igienico sanitarie. Sono state evase con tempestività (da 1 a 3 giorni) tutte le richieste di intervento effettuate dal personale scolastico e dalla Direzione Didattica.

	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
<i>Indicatori di risultato:</i>	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100	100
	Conformità Operativa (efficacia): Interventi effettuati/Interventi programmati	100	100
	Conformità Operativa (efficacia): Tempi medi di conclusione degli interventi	100	100

Note/commenti

COMUNE DI ZEDDLANI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Obiettivo N. E9

Titolo obiettivo

Conclusioni procedimenti di particolare rilevanza.

Risultato atteso:

Assicurare la conclusione o la definizione di procedimenti di particolare importanza o delicatezza come appresso indicati: a) struttura chiosco bar S'Anaedda: aggiudicazione definitiva della gestione (escluso stipula del contratto) entro 31/08/2015; b) Restauro cappella cimiteriale: Indizione gara d'appalto per l'affidamento dei lavori entro il 31/12/2015; c) Ampliamento cimitero comunale; Indizione gara d'appalto affidamento dei lavori entro il 31 12 2015; d) Progettazione "Casa famiglia" - Indizione gara d'appalto per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva entro il 31.12.2015; e) Lavori di restauro della Chiesa Madonna delle Grazie: approvazione progetto esecutivo entro il 31 12 2015; f) cantiere comunale: predisposizione progetto entro il 31.12.2015.

I risultati raggiunti possono di seguito riassumere per ciascuno dei punti sopra indicati:

- a) Con Determinazione R.A.T. n° 50 del 21/07/2015, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto inerente la gestione della struttura chiosco bar in località S'Anaedda;
- b) Con Determinazione R.A.T. n° 88 del 30/12/2015, è stata indetta la procedura aperta di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di Restauro della cappella cimiteriale;
- c) Con Determinazione del R.A.T. n° 73 del 01/12/2015, è stata indetta la procedura aperta di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di Ampliamento del cimitero comunale;
- d) A causa dei vincoli di cassa e di spesa imposti dal patto di stabilità, e della disponibilità delle somme provenienti dai lasciti ereditari e destinate a tale scopo, non è stato possibile procedere all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva dei lavori di "Realizzazione della Casa famiglia";
- e) Non è stato possibile procedere all'approvazione del progetto entro il 31/12/2015, in quanto i lavori della Conferenza di Servizi indetta per l'acquisizione di tutti gli atti di assenso e autorizzazioni da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in materia si è conclusa in data 15/12/2015. A tal fine si specifica quanto segue in data 26/02/2015 è stato acquisito il nulla osta della Curia Arcivescovile sul progetto definitivo; in data 23/07/2015 è stata convocata la conferenza di servizi per l'acquisizione di tutte le autorizzazioni e atti di assenso da parte di tutte le amministrazioni competenti per l'approvazione del progetto definitivo; in data 15/09/2015 si è svolta la 1^ seduta della Conferenza di Servizi; in data 14/10/2015 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi; in data 15/12/2015 si è svolta la 3^ e ultima seduta della Conferenza di Servizi acquisendo tutti gli atti di assenso e autorizzazioni da parte delle amministrazioni pubbliche competenti.
- f) Non è stato possibile procedere alla predisposizione del progetto del cantiere.

Risultato raggiunto:

	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione conseguito dell'obiettivo	100	50
	Conformità Operativa (efficacia):n° procedimenti completati/n° totale procedimenti da completare	100	50

Note/commenti

Obiettivo N. E10

Titolo obiettivo *Piano opere pubbliche.*

Risultato atteso:

Programmazione degli interventi previsti dal piano delle opere pubbliche in collaborazione con i servizi finanziari a seguito delle problematiche connesse al rispetto del patto di stabilità.

Nell'ambito di tutti i procedimenti inerenti le opere pubbliche affidate e appaltate sono state portate avanti le diverse fasi inerenti l'opera pubblica (progettazione – affidamento lavori – esecuzione lavori) compatibilmente alle disponibilità economiche e dei cronoprogrammi di spesa al fine di rispettare i vincoli connessi al patto di stabilità, operando secondo le priorità manifestate dall'amministrazione comunale per le seguenti opere pubbliche programmate:

- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI - PROGETTO DI COMPLETAMENTO – (Fasi programmate 2015 n° 4: Fasi realizzate = Approvazione progetto preliminare; approvazione progetto definitivo-esecutivo; affidamento lavori; esecuzione lavori) – Fasi realizzate 4 – Fasi non realizzate 0.
- LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA XXIV MAGGIO E DELLA RETE IDRICA NELLA VIA SEBASTIANO SATTA - PROGETTO DI COMPLETAMENTO - (Fasi programmate 2015 n° 4: Fasi realizzate = Approvazione progetto preliminare; approvazione progetto definitivo-esecutivo; affidamento lavori; Fasi da realizzare = esecuzione lavori) – Fasi realizzate 3 – Fasi non realizzate 1.
- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI VIARI NEL CENTRO MATRICE DI ANTICA FORMAZIONE DI ZEDDIANI LUNGO LE VIE TRENTO E MAZZINI - (Fasi programmate 2015 n° 1: Fasi realizzate = Approvazione progetto preliminare) – Fasi realizzate 1 – Fasi non realizzate 0.
- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO E RISANAMENTO DELLA CAPPELLA CIMITERIALE – (Fasi programmate 2015 n° 3: Fasi realizzate = Approvazione progetto definitivo; approvazione progetto esecutivo; indizione asta affidamento lavori) – Fasi realizzate 3 – Fasi non realizzate 0.
- INTERVENTI URGENTI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 1° LOTTO FUNZIONALE - (Fasi programmate 2015 n° 3: Fasi realizzate = Approvazione progetto definitivo; approvazione progetto esecutivo; indizione asta affidamento lavori) – Fasi realizzate 3 – Fasi non realizzate 0.
- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MATERNA (Fasi programmate 2015 n° 3: Fasi realizzate = Approvazione progetto definitivo; approvazione progetto esecutivo; indizione asta affidamento lavori) – Fasi realizzate 3 – Fasi non

Risultato raggiunto:

COMUNE DI ZEDDIANI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

realizzate 0.

- LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE - 2° LOTTO (Fasi programmate 2015 n° 2: Fasi realizzate = 0) – Fasi realizzate 0 – Fasi non realizzate 2.
- INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BITUMATURA DELLA STRADA DI SU MERIAGU (Fasi programmate 2015 n° 3: Fasi realizzate = Approvazione progetto esecutivo; affidamento lavori; esecuzione lavori) – Fasi realizzate 3 – Fasi non realizzate 0.
- LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ALLESTIMENTO DI UN ECOCENTRO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DIRETTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI ZEDDIANI - OPERE DI COMPLETAMENTO (Fasi programmate 2015 n° 2: Fasi realizzate = Affidamento lavori; esecuzione lavori) – Fasi realizzate 2 – Fasi non realizzate 0.
- RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN PIETRO APOSTOLO DI ZEDDIANI (Fasi programmate 2015 n° 2: Fasi realizzate = Affidamento lavori; esecuzione lavori) – Fasi realizzate 2 – Fasi non realizzate 0.

Sono altresì state avviate e completate tutte le procedure di richiesta per l'erogazione delle quote di finanziamento spettanti di ciascuna opera pubblica delegata da parte della Regione, secondo le disposizioni normative in materia.

	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
<i>Indicatori di risultato:</i>	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100	100
	Conformità Operativa (efficacia):fasi opere pubbliche realizzate/fasi opere pubbliche da realizzare	27	24

Note/commenti

Obiettivo N. E13

Titolo obiettivo *Predisposizione Programma Integrato per la partecipazione al Bando di Finanziamento al Bando 2015 per il "Finanziamento di Programmi Integrati e Piani di Riqualificazione Urbana - L.R. n° 29/1998" - Deliberazione G.R. n° 40/9 del 07/08/2015.*

Risultato atteso:

Predisposizione e adozione di tutti gli atti gestionali e relative proposte di deliberazione in merito alla predisposizione del progetto dell'opera pubblica e del Programma Integrato, necessari per la presentazione dell'istanza di finanziamento il cui termine di presentazione è stabilito per il 22/12/2015.

Risultato raggiunto:

L'Ufficio Tecnico ha predisposto direttamente con progettazione interna il progetto preliminare dei lavori. Con deliberazione della G.C. n°96 del 18/12/2015, è stato approvato il Progetto Preliminare dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI VIARI NEL CENTRO MATRICE DI ANTICA FORMAZIONE DI ZEDDIANI LUNGO LE VIE TRENTO E MAZZINI".

COMUNE DI ZEDDLANI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 18/12/2015, è stato approvato il PROGRAMMA INTEGRATO denominato "CELLAYANI", predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo agli interventi di cui alla L.R. 13 Ottobre 1998 n° 29 "Tutela e valorizzazione dei Centri Storici della Sardegna", al fine della partecipazione al Bando 2015. L'istanza di finanziamento è stata regolarmente presentata alla Regione entro il termine del 22/12/2015.

Descrizione/formula	Esito	Esito
	Atteso	Reso
Indice di conformità temporale: Tempo dedicato/Tempo previsto	100	100
Indice di conformità operativa: fatto/non fatto	100	100

Indicatori di risultato:

Note/commenti

Obiettivo N. E14

Titolo obiettivo *Piano straordinario dell'edilizia scolastica - Iscol@ Asse II.*

Risultato atteso: Affidamento incarico progettazione definitiva ed esecutiva, indizione gara d'appalto per l'affidamento dei lavori e aggiudicazione provvisoria dei lavori entro il 31/12/2015.

Risultato raggiunto: Non essendoci risorse disponibili nel bilancio 2015 per l'affidamento a soggetto esterno dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori, l'Ufficio Tecnico ha predisposto direttamente con progettazione interna il progetto definitivo - esecutivo dei lavori. Con deliberazione della Giunta Comunale n° 92 del 01/12/2015, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 72 del 01.12.2015, è stato stabilito di indire la procedura aperta tramite pubblico incanto per l'appalto dei lavori. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 84 del 29.12.2015, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori.

Descrizione/formula	Esito	Esito
	Atteso	Reso
Indice di conformità temporale: Tempo dedicato/Tempo previsto	100	100
Indice di conformità operativa: fatto/non fatto	100	100

Indicatori di risultato:

Note/commenti

Obiettivo N. E15

Titolo obiettivo *Regolamento sull'utilizzo e la concessione degli immobili comunali.*

Risultato atteso: Predisposizione del regolamento comunale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 31/12/2015.

Risultato raggiunto: L'Ufficio ha provveduto a predisporre nel mese di Novembre lo schema definitivo di Regolamento Comunale, consegnandolo alla Giunta Comunale per l'esame le osservazioni e modifiche per la sua successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

COMUNE DI ZEDDLANI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

	Esito Atteso	Esito Reso
Descrizione/formula		
Indice di conformità temporale: Tempo dedicato/Tempo previsto	100	100
Indice di conformità operativa: fatto/non fatto	100	100
<i>Indicatori di risultato:</i>		
<i>Note/commenti</i>		

Obiettivo N. Y1

Titolo obiettivo ***PUC***

Risultato atteso: Adozione in Consiglio del Piano Urbanistico Comunale entro il 31/21/2016.

Risultato raggiunto:

	Esito Atteso	Esito Reso
Descrizione/formula		
Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo		
Conformità Operativa (efficacia): Output prodotto/output programmato		
<i>Indicatori di risultato:</i>		
<i>Note/commenti</i>	Obiettivo con scadenza al 31/12/2016.	

Obiettivo N. AA2

Titolo obiettivo ***Miglioramento viabilità urbana ed extraurbana.***

Risultato atteso: Monitoraggio e costante manutenzione ordinaria della viabilità urbana. Attività di manutenzione straordinaria. Rilevamento di criticità e loro immediata segnalazione all'ente competente per viabilità extraurbana.

Risultato raggiunto: Tramite l'operaio comunale si è provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità urbana, mediante l'esecuzione di interventi in economia diretta per la riparazione delle buche e dei dissesti stradali.

	Esito Atteso	Esito Reso
Descrizione/formula		
Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100	100
Conformità Operativa (efficacia): N° interventi di manutenzione effettuati/N° interventi di manutenzione programmati	100	100
<i>Indicatori di risultato:</i>		
Conformità Operativa (efficacia): N° criticità rilevate/ N° criticità segnalate	100	100

COMUNE DI ZEDDLANI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Conformità Operativa (efficacia): tempo medio intervento manutenzione ordinaria della viabilità urbana	100	100
<i>Note/commenti</i>		

Obiettivo N. AB4

Titolo obiettivo Piano di Protezione Civile per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico.

Risultato atteso: Predisposizione del Piano Protezione civile per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico.

Risultato raggiunto: Il Piano di Protezione civile è stato predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale ed è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 13/11/2015.

	Esito Atteso	Esito Reso
Descrizione/formula		
Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo.	100	100
Indicatori di risultato: Conformità Operativa (efficacia): output prodotto/output programmato.	100	100

Note/commenti

Obiettivo N. AN1

Titolo obiettivo Manutenzione del Cimitero.

Risultato atteso: Assicurare la manutenzione ordinaria del cimitero, la pulizia dello stesso mediante la definizione e implementazione, nonché il suo monitoraggio, di un piano operativo di custodia, manutenzione e pulizia del cimitero.

Risultato raggiunto: Tramite l'operaio comunale è stata assicurata la costante (settimanale e quindicinale) manutenzione ordinaria, e pulizia del cimitero durante l'intero anno, al fine di mantenerlo decoroso in occasione delle aperture giornaliere ordinarie e dei funerali e commemorazioni dedicate ai defunti.

	Esito Atteso	Esito Reso
Descrizione/formula		
Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100	100
Indicatori di risultato: Conformità Operativa (efficacia): output prodotto/output programmato	100	100
Conformità qualitativa :grado di soddisfazione degli	100	100

COMUNE DI ZEDDLANI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

amministratori sulla qualità del risultato prodotto (0 - 100)

Note/commenti

Redazione - Responsabile: f.to geom. Sebastiano Piredda

Validazione - Assessore f.to Efsio Maria Carta
