

<b>ENTE</b>	<b>Comune di Zeddiani</b>	<b>ANNO</b>	<b>2019</b>
<b>SERVIZIO:</b>	<b>Area:Tecnica</b>		
<b>DIRIGENTE/RESPONSABILE</b>	<b>Sebastiano Piredda</b>		

<b>x</b>			
<b>Obiettivi</b>		<b>Report : Intermedio</b>	<b>Finale</b>
		<input type="text"/>	<input type="text" value="X"/>
<b>Obiettivo di Performance</b>	<b>Performance attesa</b>	<b>Risultato Raggiunto</b>	
Assicurare un'efficace acquisizione, gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica	Dare piena attuazione alle azioni necessarie per il conseguimento degli esiti attesi negli indicatori risultato previsti nell'allegata scheda di programmazione degli Obiettivi di Performance per l'annualità 2019	<p>Nel corso dell'anno, è stato effettuato il monitoraggio delle risorse finanziarie previste in Entrata e quelle previste in uscita per la parte della spesa. Relativamente alla parte della spesa, soprattutto per quanto concerne le spese correnti (utenze idriche ed energia, carburanti e lubrificanti, manutenzioni ordinarie) sono state richieste nel corso dell'anno le relative integrazioni e incrementi dei rispettivi capitoli dei bilanci da eseguirsi mediante apposita variazione, al fine di assicurare, fino al 31/12, l'adeguata copertura di tutte le spese sostenute. Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi di performance individuati. Relativamente alle percentuali di risorse accertate in entrata e a quelle din uscite rispetto alla programmazione del bilancio occorre specificare quanto segue: ENTRATA - a fronte di una previsione di entrata di €. 380.687 (100% del totale) sono state accertate entrate pari a €. 117.586 (31% del totale). Per la relativa differenza di €. 263.101 occorre specificare che: €. 100.000 (26% del totale) sono inerenti le somme previste da introitarsi a seguito della vendita dei terreni comunali per la quale il Piano degli Obiettivi ha previsto il termine del 31/12 per la pubblicazione dell'asta pubblica (regolarmente effettuata), e pertanto gli stessi verranno incassati nel corso dell'anno 2020; €. 26.025 (7% del totale) sono riferiti all'introito delle somme previste sul conto termico nell'ambito della programmazione degli interventi di ISCOL@ per la quale la RAS non ha proceduto alla delega del finanziamento con conseguente impossibilità di procedere agli interventi; €. 7.102 (2% del totale) sono riferiti al minor introito dagli oneri concessori per gli interventi edilizi derivato da un ridotto numero di pratiche edilizie presentate per nuove costruzioni a titolo oneroso rispetto a quanto inizialmente previsto; €. 2.670 (1% del totale) sono riferiti al minor introito derivato dall'affitto del terreno agricolo per la quale con il piano delle alienazione è stata prevista la vendita e per la quale pertanto non è stato possibile prorogare il contratto d'affitto in deroga in corso fino al Novembre del 2018; €. 1.660 (0,5% del totale) sono riferiti al minor introito dell'affitto della concessione del parco pubblico (che tra l'altro compete all'area amministrativa) a seguito della rescissione del contratto unilaterale effettuata nel corso dell'anno 2019 da parte dell'affittuario; €. 6.715 (2% del totale) sono riferiti ai minori introiti derivanti dall'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici; €. 70.000 (18% del totale) sono riferiti alla mancata delega e trasferimento delle somme della RAS per l'attuazione degli interventi di Iscol@; €. 48.581 (12,5% del totale) sono riferiti al mancato finanziamento e conseguente trasferimento delle somme per gli interventi dei Piani Occupazione e Lavoras. SPESA - a fronte di una previsione di spesa di €. 1.245.104 (100% del totale) sono state effettuati pagamenti pari a €. 374.440 (30% del totale). Per la relativa differenza di €. 870.644 occorre specificare che: €. 591.297 (48% del totale) sono riferiti a interventi inerenti lavori, servizi e forniture programmati che sono ancora in corso di esecuzione al 31/12; €. 21.643 (2% del totale) sono relativi ad economie di progetto sui quadri economici maturate a fine intervento; €. 121.025 (10% del totale) sono riferiti a intervento non ancora finanziato con delega dalla RAS (Iscol@) per la quale pertanto non è stato possibile procedere all'attuazione degli interventi programmati; €. 12.500 (1% del totale) sono riferiti al contributo da erogare per l'edilizia di culto per la quale la Parrocchia non ha presentato la documentazione necessaria all'assunzione dell'impegno e liquidazione; €. 10.000 (0,8% del totale) sono riferiti a somme la cui spesa era vincolata all'entrata (Oneri concessori) e per la quale le risorse introitate sono risultate inferiori alla relativa previsione; €. 10.305 (0,8% del totale) sono riferiti alle economie maturate sui capitoli del titolo I riferiti alle spese ordinarie (utenze idriche ed elettriche, manutenzioni ordinarie immobili e mezzi, spese personale, servizi di manutenzione ordinaria ecc.); €. 82.300 (6,4% del totale) sono riferiti agli interventi non attuati e non realizzati per la quale non sono stati assunti impegni e sostenute spese. L'importo delle spese correnti (utenze elettriche e idriche, manutenzioni ordinarie edifici e mezzi, forniture carburanti e lubrificanti, servizi di manutenzione impianti ecc.) previste in bilancio risulta, anche a seguito delle relative variazioni verificatesi nel corso dell'anno, pari a €. 208.260 di cui €. 197.957 sono state impegnate raggiungendo</p>	
Attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione	Dare piena attuazione alle azioni necessarie per il conseguimento degli esiti attesi negli indicatori risultato previsti nell'allegata scheda di programmazione degli Obiettivi di Performance per l'annualità 2019	<p>Le procedure di appalto per lavori, forniture e servizi sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.vo 50/2016, e della L.R. 8/2018. Sono state effettuate procedure di affidamento di importo inferiore a €. 5.000 per un importo (IVA esclusa) di €. 37,334, mediante procedura di affidamento diretto senza l'utilizzo delle piattaforme telematiche del mercato elettronico; sono state effettuate procedure di affidamento di importo superiore a €. 5.000 per un importo (IVA esclusa) di €. 266.777, mediante procedura di affidamento tramite l'utilizzo delle piattaforme telematiche del mercato elettronico CONSIP e SARDEGNACAT, così come previsto dall'art. 450 comma 1 della Legge 296 del 27/12/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della L. n°145 del 30 dicembre 2018, e dal combinato disposto dall'art. 40 e dall'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016. Agli operatori economici aggiudicatari delle procedure è stato fatto sottoscrivere il Patto d'Integrità adottato dall'amministrazione comunale.</p>	

<p>Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.</p>	<p>Dare piena attuazione alle azioni necessarie per il conseguimento degli esiti attesi negli indicatori risultato previsti nell'allegata scheda di programmazione degli Obiettivi di Performance per l'annualità 2019</p>	<p>Ai sensi degli artt. 5 e seguenti del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n. 1 del 06.02.2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplinano la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal D.L. n. 174-2012, è stato effettuato sotto la direzione del Segretario Comunale il controllo di tipo interno e a campione, delle determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento. I Relativi verbali sono stati regolarmente pubblicati nel sito istituzionale dell'ente - nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione di 1 livello: Controlli e rilievi sull'amministrazione; sottosezione Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe - Piano annuale dei controlli anno 2019. L'esito per ciascun servizio è pari al 100% di risultato atteso.</p>
<p>Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni</p>	<p>Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato d'appalto. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato in allegato al presente obiettivo.</p>	<p>Relativamente ai lavori pubblici eseguiti in appalto si è proceduto nel corso degli stessi ad eseguire i sopralluoghi e le verifiche necessarie per lo stato di avanzamento dei lavori, lo stato finale dei lavori, procedendo ad eseguire e verificare le relative misurazioni delle quantità di lavori eseguiti, e nel caso di lavori con affidamento della Direzione dei Lavori a soggetto esterno, a controllare in sito e vistare i relativi atti di contabilità predisposti.</p>
<p>Realizzazione interventi programmazione delle opere pubbliche</p>	<p>1) Realizzazione impianto di videosorveglianza nell'abitato di Zeddiani - Affidamento del servizio per la progettazione dell'intervento entro il termine del 18/04/2019 (avvio attività progettuali entro 30 giorni dalla data di ricezione del finanziamento - 18/04/2019 - secondo quanto previsto nel bando e convenzione di finanziamento). Compatibilmente con la tempistica di condivisione e approvazione del progetto da parte del CPOSP e della RAS, e l'acquisizione di tutte le autorizzazioni e nulla-osta previsti dalla normativa, le procedure per l'appalto dei lavori dovranno essere predisposte entro il termine del 31/12/2019. 2) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARE. Affidamento del servizio per la progettazione dell'intervento, affidamento in appalto dei lavori, ed inizio dei lavori entro il termine del 15/05/2019 (termine stabilito dal Ministero per non incorrere nella revoca del finanziamento). 3) Contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Realizzazione dell'intervento secondo le direttive impartite dalla Giunta Comunale. Affidamento del servizio per la progettazione dell'intervento, affidamento in appalto dei lavori, ed inizio dei lavori entro il termine del 31/10/2019 (termine stabilito dal Ministero per non incorrere nella revoca del finanziamento). 4) Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna". Affidamento del servizio per la progettazione dell'intervento, predisposizione progetto esecutivo per la trasmissione alla RAS entro i termini stabiliti nel Disciplinare del finanziamento (30/10/2019). 5) Realizzazione dei locali cimiteriali. Compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione nel bilancio, sulla base delle direttive adottate dalla Giunta Comunale, esecuzione dell'intervento relativo ai lavori di realizzazione di locali cimiteriali all'interno del nuovo cimitero. Affidamento del servizio per la progettazione dell'intervento, affidamento in appalto dei lavori, ed inizio dei lavori entro il termine del 31/12/2019.</p>	<p>PUNTO 1) - Con determinazione del R.U.T. n° 30 del 08/05/2019 è stata avviata la procedura RDO rfq_335881 effettuata su Sardegnacat per l'affidamento del servizio di progettazione. Con Determinazione del R.U.T. n° 37 del 17/05/2019 è stata definitivamente aggiudicata la procedura RDO rfq_335881. L'attività di progettazione è iniziata entro il termine previsto di 30 giorni dal 18/04/2019. Il Progetto definitivo è stato trasmesso al CPOSP per l'acquisizione della relativa autorizzazione prevista dalla normativa. PUNTO 2) - Con determinazione del R.U.T. n° 21 del 02/04/2019, è stata avviata la procedura RDO rfq_334304 effettuata su Sardegnacat per l'affidamento del servizio di progettazione. Con determinazione R.U.T. n° 22 del 16/04/2019 è stata definitivamente aggiudicata la procedura RDO rfq_334304. Con deliberazione della G.C. n° 32 del 17/04/2019 è stato approvato il progetto preliminare. Con deliberazione della G.C. n° 35 del 30/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo. Con determinazione R.U.T. n° 27 del 02/05/2019, è stata avviata la procedura RDO rfq_335644 effettuata su Sardegnacat per l'affidamento in appalto dei lavori. Con determinazione del R.U.T. n° 32 del 13/05/2019 la procedura di RDO rfq_335644 è stata definitivamente aggiudicata. I lavori sono stati consegnati e iniziati in data 14/05/2019. In data 06/08/2019 i lavori sono stati regolarmente ultimati. Il termine del 15/05/2019 stabilito per l'inizio dei lavori è stato rispettato. PUNTO 3) - Con determinazione del R.U.T. n° 60 del 08/08/2019, è stata avviata la procedura RDO rfq_341458 effettuata su Sardegnacat per l'affidamento del servizio di progettazione. Con determinazione R.U.T. n° 66 del 04/09/2019 è stata definitivamente aggiudicata la procedura RDO rfq_344158. Con deliberazione della G.C. n° 83 del 15/10/2019 è stato approvato il progetto preliminare. Con deliberazione della G.C. n° 84 del 22/11/2019, è stato approvato il progetto esecutivo. Con determinazione R.U.T. n° 80 del 23/10/2019, è stata avviata la procedura RDO rfq_345190 su Sardegnacat per l'affidamento in appalto dei lavori. Con determinazione del R.U.T. n° 81 del 30/10/2019 la procedura di RDO rfq_345190 è stata definitivamente aggiudicata. Il termine del 31/10/2019 previsto nell'avviso di finanziamento per la data di inizio dell'esecuzione dei lavori (data di aggiudicazione definitiva dell'appalto) è stato rispettato. Lo stesso termine è stato poi prorogato al 31-12-2019 con disposizione di legge di cui all'art. 15 della legge 2 novembre 2019 n° 128. PUNTO 4) - Con determinazione R.U.T. n° 16 del 12/03/2019 è stata avviata la procedura RDI - rfi_1577 su Sardegnacat per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per l'affidamento dell'incarico di progettazione. Con determinazione R.U.T. n° 45 del 05/06/2019, è stata avviata la procedura RDO rfi_1577_1 per l'affidamento dell'incarico di progettazione. Con determinazione R.U.T. n° 69 del 06/09/2019 la procedura RDO rfi_1577_1 è stata definitivamente aggiudicata. In data 30/10/2019 il progetto esecutivo dell'intervento è stato trasmesso alla RAS per la verifica di coerenza alle prescrizioni del Bando di finanziamento. In data 29/11/2019 la RAS ha inviato l'esito positivo alla verifica di coerenza del progetto. PUNTO 5) - Con deliberazione della G.C. n° 70 del 10/09/2019, è stato approvato il progetto dell'intervento redatto dall'Ufficio Tecnico comunale. Con determinazione del R.U.T. n° 83 del 04/11/2019 la procedura RDO rfq_343463 per l'appalto dei lavori è stata definitivamente aggiudicata. In data 14/11/2019 i lavori sono stati formalmente consegnati e iniziati.</p>
<p>Vendita dei terreni di proprietà comunale in località S'Isca all'interno del riordino fondiario</p>	<p>Compatibilmente e successivamente all'emissione e pubblicazione sul BURAS del Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura della RAS di approvazione del Piano di Riordino Fondiario, si dovrà procedere Pubblicazione del Bando di asta pubblica per la vendita del terreno entro il 31/12/2019</p>	<p>Con determinazione R.U.T. n° 108 del 31/12/2019, è stata indetta l'asta pubblica per la vendita del terreno.</p>

<p>Pulizia e taglio dell'erba e delle sterpaglie nei terreni e strade di proprietà comunale in ottemperanza all'Ordinanza Regionale Antincendi</p>	<p>Esecuzione degli interventi in economia diretta tramite gli operai e mezzi comunali entro il 30/07/2019</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Ordinanza Regionale Antincendio, prorogati dal Corpo Forestale e V.A. con apposita richiesta al 30/06/2019, i lavori sono stati regolarmente eseguiti.</p>
<p>Pulizia delle cunette e dei cavalcaviasa per prevenire i rischi di allagamento lungo la viabilità di competenza comunale</p>	<p>Esecuzione degli interventi in economia diretta tramite gli operai e mezzi comunali entro il 30/10/2019</p>	<p>Entro il termine del 30/10/2019, compatibilmente con i mezzi e attrezzature disponibili gli interventi sono stati regolarmente eseguiti.</p>
<p>Bando di concorso per la copertura, previo espletamento della procedura di mobilità, del posto di Istruttore Tecnico Categoria C presso l'Ufficio Tecnico comunale</p>	<p>Espletamento del bando di mobilità ed eventuale bando di concorso entro il 31/12/2019</p>	<p>Con determinazione R.U.T. n° 11 del 31/12/2019 è stato approvato il bando di mobilità. Il Bando è stato pubblicato il 31/12/2019 con Prot. n° 6531.</p>
<p>Compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione nel bilancio e sulla base delle direttive adottate dalla Giunta Comunale predisposizione degli atti per la contrazione di un mutuo Cassa DD.PP. Per la realizzazione dell'intervento di completamento funzionale, adeguamento igienico sanitario e adeguamento alla normativa di sicurezza e antincendio dell'edificio della palestra comunale.</p>	<p>Predisposizione della documentazione necessaria per l'inoltro delle pratica di mutuo Cassa DD.PP. Entro il 31/12/2019</p>	<p>Nel bilancio non sono state previste le risorse finanziarie necessarie e non sono state adottate dalla Giunta Comunale le relative direttive.</p>
<p>Compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione nel bilancio e sulla base delle direttive adottate dalla Giunta Comunale predisposizione degli atti per l'acquisto di un miniescavatore</p>	<p>Acquisto del mezzo entro il 31/12/2019</p>	<p>Nel bilancio comunale non sono state previste e rese disponibili le somme necessarie per poter procedere all'acquisto del mezzo.</p>